

SISTEMAZIONE STRADE RURALI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

<i>Categorie di Lavoro</i>		<i>Distribuzione giornaliera degli Importi delle Categorie di Lavoro</i>								<i>Totali per Categoria</i>
		<i>(importi espressi in migliaia di Euro)</i>								
1	Avvio Cantiere	X	—	—	—	—	—	—	—	
2	Scavie e movimenti materiale	841	—	—	—	—	—	—	—	841
3	sottofondi, ecc.	700	1 033	—	—	—	—	—	—	1 733
4	pavimentazione in conglomerato bituminoso	—	10 000	12 119	15 000	15 000	15 000	15 000	11 000	93 119
	<i>Parziali</i>	1 541	11 033	12 119	15 000	15 000	15 000	15 000	11 000	
	<i>Progressivi</i>	1 541	12 574	24 693	39 693	54 693	69 693	84 693	95 693	95 693
	Giorni	5	10	15	20	25	30	35	40	