COMUNE DI CINQUEFRONDI

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Titolo del Progetto:

SISTEMAZIONE VIA V. VENETO E PIAZZALE STAZIONE

Allegato N°	Oggetto dell' elaborato:	Scala:
F.02	ELABORATI GRAFICI DEL PSC -FASI OPERATIVE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	Data: 01/03/2018

Prot. Dis.

Ente Appaltante:
COMUNE DI CINQUEFRONDI

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Maurizio Carlino

I Progettisti e direttori dei Lavori:
Arch. Vincenzo Papasidero
Geom. Antonello Palermo

Collaboratore: Geom. Paolo Raso

A TERMINI DI LEGGE – ART. 2578 DEL C.C. CI RISERVIAMO L'ESCLUSIVA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO TECNICO, CON DIVIETO DI COPIARLO O RIPRODURLO SENZA IL NOSTRO CONSENSO SCRITTO

Fase 5:
- Fresatura in piazzale Stazione;
- Rifacimento manto stradale in Piazzale Stazione

Legenda:
- Recinzione leggera
- Recinzione pesante
- Percorso Pedonale
- 1) Area di Stoccaggio materiali
- 2) Area di Stoccaggio materiali di risulta
- 3) Bagni Chimici
- 4) Uffici



Fase 1:
- Fresatura completa di via V. Veneto: da Piazza della Repubblica a via B. Buozzi

Fase 2:
- Rimozione di basole e bolognini preesistenti e accantonamento in un luogo vicino al cantiere di lavoro, indicato dall'Ufficio Tecnico;
- Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo nella parte in cui sono presenti i bolognini e nella parte in cui non sono presenti;
- Scavo per impianto idrico;

Fase 3:
- Posa in opera del tubo in polietilene per impianto idrico su linea principale (dorsale da via V. Veneto a Piazza della Repubblica);
- Rinterro tubo impianto idrico con materiali di risulta proveniente da scavo;
- Strato di fondazione in misto cementato (riempimento quota massetto per impianto idrico);
- Pozzetti di raccordo pedonale realizzato con elementi prefabbricati per alloggio delle prese tipo "Gallo";
- Rinfianco dei pozzetti con sabbia;
- Pulizia degli altri pozzetti e caditoie presenti in Via Veneto;

Fase 4:
- Massetto per preparazione di posa pavimentazione esterna in basole e in pietra tipo "Bolognini" con rete elettrosaldata;
- Posa in opera della nuova pavimentazione;
- Posa in opera delle basole preesistenti e lavorazione a puntillo o a bocciarda (bolognini recuperati da Via Veneto e Via Leopardi);
- Posa in opera delle strisce pedonali su letto di sabbia (cubetti in pietra laviga e marmo bianco di Carrara);