COMUNE DI CINQUEFRONDI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

PROGETTO ESECUTIVO

RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTALE DEL CORSO GARIBALDI E DELLE VIE LIMITROFE

Elaborato:	
AR 05	**CENSIMENTO E RIZOLUZIONE DELLE INTERFERENZE**

data :	revisione :	scala :
MARZO 2019	**N° 1**	**1:500**

I Professionisti

Arch. Alessandro Albanese Arch. Ivana Macrì Geom. Paolo Raso

MODALITA' OPERTIVE DI GESTIONE DEL CANTIERE



STEP 1: PIAZZA DELLA REPUBBLICA - VIA MARSALA

1	1A	LAVORAZIONI CORSIA A	installazione di postazione semaforica mobile per le operazioni di gestione del traffico veicolare
	1B	LAVORAZIONI CORSIA B	installazione di postazione semaforica mobile per le operazioni di gestione del traffico veicolare

STEP 2: VIA MARSALA - VIA VITTORIO EMANUELE

2	2A	LAVORAZIONI CORSIA A	installazione di postazione semaforica mobile per le operazioni di gestione del traffico veicolare
	2B	LAVORAZIONI CORSIA B	installazione di postazione semaforica mobile per le operazioni di gestione del traffico veicolare

STEP 3: VIA VITTORIO EMANUELE - VIA ROMA

3	3A	LAVORAZIONI CORSIA A	installazione di postazione semaforica mobile per le operazioni di gestione del traffico veicolare
	3B	LAVORAZIONI CORSIA B	installazione di postazione semaforica mobile per le operazioni di gestione del traffico veicolare

MODALITA' DI ESECUZIONE

STEP 1: PIAZZA DELLA REPUBBLICA - VIA MARSALA

inizio delle lavorazioni sulla corsia 1A con la corsia 1B libera al traffico veicolare ①	prosieguo delle lavorazioni sulla corsia 1B con la corsia 1A libera al traffico veicolare e completata nelle lavorazioni ②

③ completamento lavori tratto 1

STEP 2: VIA MARSALA - VIA VITTORIO EMANUELE

inizio delle lavorazioni sulla corsia 2A con la corsia 2B libera al traffico veicolare ①	prosieguo delle lavorazioni sulla corsia 2B con la corsia 2A libera al traffico veicolare e completata nelle lavorazioni ②

③ completamento lavori tratto 2

STEP 3: VIA VITTORIO EMANUELE - VIA ROMA

inizio delle lavorazioni sulla corsia 3A con la corsia 3B libera al traffico veicolare ①	prosieguo delle lavorazioni sulla corsia 3B con la corsia 3A libera al traffico veicolare e completata nelle lavorazioni ②

③ completamento lavori tratto 3